

Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Friuli-Venezia Giulia

Anno di riferimento 2013

Data di pubblicazione: 02/07/2014

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta ¹	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
Comune di Sedegliano CF: 00484060306	C98C10000020004	lett. c	Regionale	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI A SEDEGLIANO	006030109 ITD42	€ 721.598,54	€ 0,00	100.00 %	NO	NO	NO	NO
comune di arba CF: 81000590935	I13d08000000007	lett. c	Regionale	lavori di ristrutturazione con adeguamento alle normative dell'edificio elementari G. Marconi del capoluogo 1° lotto	006093002	€ 398.648,00	€ 0,00	100.00 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI MALBORGHETTO VALBRUNA CF: 84004050302	G33G05000030002	lett. c	Regionale	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE FOGNARIE ED ACQUEDOTTISTICHE PER GLI ABITATI DI MALBORGHETTO E CUCCO IN COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA	006030054	€ 900.000,00	€ 90.925,00	87.67 %	SI	SI	SI	SI
COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE (OPERE REALIZZATE DA PRIVATI A SCOMPUTO) CF: 80010450304	I13G01000010007	lett. a	Regionale	Opere di urbanizzazione primaria di cui al PRPC di iniziativa privata denominato "lottizzazione Aurora"	006030101 ITD42	€ 146.327,14	€ 13.972,22	82.57 %	SI	NO	NO	NO
COMUNE DI POVOLETTO CF: 80002890301	C53G05000100002	lett. a	Regionale	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO AUDITORIUM IN POVOLETTO CAPOLUOGO. 1° LOTTO	006030078 ITD42	€ 739.313,13	€ 29.295,05	90.02 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Latisana CF: 83000470308	F92G09000080002	lett. a	Regionale	INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO A MONTE E A VALLE DEI PONTI FERROVIARIO E STRADALE DEL TAGLIAMENTO	006030046	€ 1.970.000,00	€ 0,00	87.05 %	NO	NO	SI	NO
Comune di Colloredo di Monte Albano CF: 00484760301	B93D12000180002	lett. b	Regionale	Sistemazione, completamento ed ammodernamento strade urbane ed extraurbane	006030028	€ 300.000,00	€ 97.311,00	51.02 %	SI	NO	NO	NO
Comune di Colloredo di Monte Albano CF: 00484760301	B98C12000090005	lett. b	Regionale	Ristrutturazione e completamento di alcuni locali del CentroCivico Polifunzionale adibiti a centro di aggregazione giovanile	006030028	€ 102.000,00	€ 88.629,50	7.01 %	SI	NO	NO	NO
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO CF: 00349150300	H91I10000330007	lett. b	Regionale	Realizzazione centro intermodale (Autostazione) a servizio del trasporto pubblico	006030100 ITD42	€ 775.000,00	€ 0,00	78.59 %	NO	NO	SI	NO
COMUNE DI AVIANO CF: 00090320938	I76J06000070007	lett. b	Regionale	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA DI PIANCAVALLO	006093004 ITD41	€ 145.000,00	€ 51.992,86	39.61 %	NO	NO	NO	NO
Azienda per i Servizi Sanitari n.5 "Bassa Friulana" via Natisone - 33057 Palmanova (UD) CF: 90001200303	J91B08000220002	lett. b	Regionale	PAL 2008 - Realizzazione di nuovo parcheggio ad uso utenti e visitatori nel P.O. di Latisana	006030046	€ 214.000,00	€ 0,00	15.92 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA CF: 80004930931	E41F06000000007	lett. b	Regionale	RECUPERO DELL'EDIFICIO EX CONSORZIO AGRARIO DI VIA ALDO MORO AD USO POLIFUNZIONALE E SCOLASTICO - 1° LOTTO	006093010 ITD41	€ 1.924.475,23	€ 0,00	7.17 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Latisana CF: 83000470308	F99H10000630004	lett. b	Regionale	Lavori di costruzione caserma dei vigili del fuoco	006030046	€ 600.000,00	€ 0,00	0.00 %	NO	NO	NO	NO

Nota 1
Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:
lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;
lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;
lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.