

Lo stato di attuazione della Legge Obiettivo secondo il Servizio Studi della Camera dei deputati

22 Marzo 2007

Il Servizio studi della Camera dei Deputati ha presentato, in collaborazione con il Cresme, il documento preliminare del 3° Rapporto sull'attuazione della Legge Obiettivo.

Secondo il monitoraggio, dal 2002 al 30 novembre 2006, il Cipe ha approvato 184 delibere relative a 137 opere per un valore complessivo stimato in 89 miliardi di euro, al netto dell'importo del Ponte sullo Stretto di Messina.

Sono solo 4 le opere completate, che unite alle 25 in fase di realizzazione, costituiscono circa un quinto del totale delle opere deliberate e il 15,6% del costo complessivo degli interventi approvati. Gli interventi affidati e in attesa di aprire i cantieri sono 21 e riguardano quasi il 33% del costo totale delle opere con delibera Cipe.

Risultano, invece, ancora in fase di gara 14 opere per un valore di poco meno di 6 miliardi di euro.

Con riferimento alla fase di progettazione, l'analisi evidenzia complessivamente 68 opere, per un costo complessivo di 38 miliardi di euro, di cui circa il 70% in numero e l'80% in valore concentrato nella fase di progettazione preliminare.

Dal punto di vista finanziario, a fronte dell'importo totale approvato dal Cipe, le risorse disponibili ammontano a circa 33 miliardi di euro, pari al 37% del totale. Il fabbisogno residuo pertanto è pari al 63% del costo complessivo delle opere approvate.

In allegato, è disponibile il documento preliminare del 3° Rapporto sull'attuazione della Legge Obiettivo e una nota Ance contenente una sintesi dei principali risultati dello studio

2457-Da scheda 21 a scheda 23.pdf [Apri](#)

2457-Da scheda 17 a scheda 20.pdf [Apri](#)

2457-Da scheda 11 a scheda 16.pdf [Apri](#)

2457-Da scheda 6 a scheda 10.pdf [Apri](#)

2457-Da scheda 1 a scheda 5.pdf [Apri](#)

2457-I e II parte Camera dei Deputati.pdf [Apri](#)