

Elenco-Anagrafe regionale delle Opere Incompiute

(art. 44 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Aggiornamento al 31 marzo 2014

Posizione opera	Codice CUP	Descrizione Opera	Stazione Appaltante	Settore intervento	Localizzazione	Stato esecuzione	Importo complessivo [€]	Importo di cui per lavori [€]	Importo oneri necessari per ultimazione lavori [€]	Fonte di finanziamento	Percentuale di avanzamento [%]	Cause incompletezza opera	Possibile utilizzo	infrastruttura di rete
1	D38D14000010004	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE CON ANNESSO AUDITORIUM	COMUNE DI CURNO	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	CURNO (BG)	art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013	1.980.000,00	1.624.808,36	355.191,64	COMUNALE	95,50	art. 1 c. 1 lett. b) D.M. 42/2013	2	NO
2	E13D07000210002	REALIZZAZIONE DELLA "CASA DELLA SALUTE" E DELLA TERZA FARMACIA COMUNALE	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	SENAGO (MI)	art. 1 c. 2 lett. a) DM 42/2013	987.002,80	876.069,52	300.000,00	ALTRA PUBBLICA	88,00	art. 1 c. 1 lett. d) D.M. 42/2013	2	NO
3	D48H05000060007	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI LECCO	COMUNE DI LECCO	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	LECCO (LC)	art. 1 c. 2 lett. a) DM 42/2013	2.650.000,00	2.232.171,87	417.828,13	PROVINCIALE COMUNALE	58,13	art. 1 c. 1 lett. a) D.M. 42/2013 art. 1 c. 1 lett. d) D.M. 42/2013	2	NO
4	D68D05000050005	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE	COMUNE DI CURNO	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	CURNO (BG)	art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013	2.600.000,00	2.096.531,20	503.468,80	COMUNALE	40,67	art. 1 c. 1 lett. b) D.M. 42/2013	2	NO
5	F89H10000940004	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA Lavori sospesi a causa di problemi strutturali. Attivato contenzioso con Accertamento Tecnico Preventivo in corso. Appaltatore irreperibile. In itinere rescissione del contratto di appalto.	COMUNE DI ANGERA	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	ANGERA (VA)	art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013	2.115.000,00	1.716.223,16	nd	COMUNALE	40,50	art. 1 c. 1 lett. b) D.M. 42/2013	2	NO
6	J59B10000070004	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA	COMUNE DI GARLASCO	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	GARLASCO (PV)	art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013	1.270.000,00	736.807,17	33.389,56	COMUNALE	40,00	art. 1 c. 1 lett. b) D.M. 42/2013	2	NO
7	I99H10000060006	COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO	COMUNE DI OFFANENGO	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	OFFANENGO (CR)	art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013	960.000,00	945.000,00	15.000,00	REGIONALE COMUNALE	33,00	art. 1 c. 1 lett. d) D.M. 42/2013	2	NO
8	E74B88000000002	OPERE DI 5° STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELL'OSPEDALE BASSINI DI CINISELLO BALSAMO - REALIZZAZIONE DI UNA SALA CONVEGNI	AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	CINISELLO BALSAMO (MI)	art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013	2.130.433,07	2.130.432,00	nd	REGIONALE	25,00	art. 1 c. 1 lett. a) D.M. 42/2013	2	NO

9	H89B10000120004	I LAVORI PREVEDEVANO LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA, CON ANNESSO SPOGLIATOIO, DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA KENNEDY. Le opere comprendevano l'esecuzione di tutto quanto necessario per realizzare la struttura finita (esemplificatamente le opere strutturali in cemento armato e in legno lamellare, la copertura, i serramenti, le finiture interne ed esterne, gli impianti elettrici, meccanici e di riscaldamento etc.)	COMUNE DI VAREDO	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	VAREDO (MB)	art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013	873.993,89	790.052,23	83.941,66	COMUNALE	21,25	art. 1 c. 1 lett. d) D.M. 42/2013	1	NO
10	H33G10000120004	LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CIMITERO DI ZOCCO	COMUNE DI ERBUSCO	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	ERBUSCO (BS)	art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013	150.000,00	124.413,26	nd	COMUNALE	20,00	art. 1 c. 1 lett. d) D.M. 42/2013	2	NO
11	B34D10000030002	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPENDIO "BARAGIOLA" CON CREAZIONE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUI SACRI MONTI PRESSO IL FABBRICATO "I" DENOMINATO CHALET IN LEGNO	COMUNE DI VARESE	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	VARESE	art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013	648.000,00	540.000,00	108.000,00	COMUNALE PRIVATA	19,00	art. 1 c. 1 lett. d) D.M. 42/2013	2	NO
12	D73G85000000001	REALIZZAZIONE DI NUOVA CASA MANDAMENTALE DI REVERE NON ULTIMATA CAUSA INTERRUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Attualmente risulta soppressa e ceduta in disponibilità' al comune di Revere	COMUNE DI REVERE	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	REVERE (MN)	art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013	1.990.000,00	1.620.000,00	370.000,00	FINALITA' PUBBLICA DA CONFERMARE	0,00	art. 1 c. 1 lett. a) D.M. 42/2013 art. 1 c. 1 lett. c) D.M. 42/2013 art. 1 c. 1 lett. e) D.M. 42/2013	4	NO
13	H71B05000200016	S.P. BS EX S.S. 235 "ORCEANA" - REALIZZAZIONE I LOTTO VARIANTE: CIRCONVALLAZIONE ALL'ABITATO DI ORZIVECCHI 1° STRALCIO	PROVINCIA DI BRESCIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	ORZIVECCHI (BS)	art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013	8.000.000,00	3.679.879,40	nd	REGIONALE COMUNALE	75,62	art. 1 c. 1 lett. d) D.M. 42/2013	5	NO
14	H51B09000040008	ITINERARIO CICLABILE DEL LAGO D'ISEO: TRATTA TOLINE - GOVINE	PROVINCIA DI BRESCIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	PISOGNE (BS)	art. 1 c. 2 lett. a) DM 42/2013	900.000,00	597.153,18	nd	ALTRA PUBBLICA	33,77	art. 1 c. 1 lett. d) D.M. 42/2013	5	NO
15	H21B03000340002	S.P. BS EX S.S. 668 "LENESE" - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.S. 668 "LENESE" ED ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO SULLA STESSA TRANSITANTI - INTERVENTI N° 7.3 - 7.4, 7.2, COMPRESI CONTROSTRADE, IN COMUNE DI MONTICHIARI	PROVINCIA DI BRESCIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	MONTICHIARI (BS)	art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013	2.462.647,00	1.239.464,93	0,00	REGIONALE	32,83	art. 1 c. 1 lett. d) D.M. 42/2013	5	NO

16	G51B06000040003	COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO AUTOSTRADALI DI MN NORD E LA ZONA PRODUTTIVA DI VALDARO IN COMUNE DI S.GIORGIO DI MANTOVA. Il progetto si riferisce alla realizzazione di due tratti stradali (lotto 1A e lotto 1B) progettati distintamente ma coerentemente dalla Provincia di Mantova e dalla Valdaro s.p.a. in modo da costituire un'opera completa e funzionale, mirante a collegare il casello Autostradale A22 di Mantova Nord e la lottizzazione industriale di Valdaro s.p.a. Il progetto esecutivo del lotto 1A comprende il tratto di strada a partire dalla rotatoria del casello autostradale di Mantova Nord e termina con la spalla del viadotto attraversante la linea ferroviaria Mantova - Monselice (lato Est) mentre il lotto 1B prosegue fino alla rotatoria sulla s.p.n.30.	PROVINCIA DI MANTOVA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	MANTOVA SAN GIORGIO DI MANTOVA	art. 1 c. 2 lett. a) DM 42/2013	17.000.000,00	5.695.474,36	7.000.000,00	PRIVATA	30,00	art. 1 c. 1 lett. d) D.M. 42/2013	5	NO
17	B72J09000090005	LAVORI PER L'INTERVENTO DI RICONVERSIONE AI FINI ASSISTENZIALI DELLA RSA DI CODOGNO	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	CODOGNO (LO)	art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013	3.589.375,45	2.425.075,00	70.456,00	REGIONALE	30,00	art. 1 c. 1 lett. d) D.M. 42/2013	5	NO
18	C41B07000180002	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PONTE IN VAL PAI SULLA SP 7 "DELLA VALGEROLA"	PROVINCIA DI SONDRIO	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	GEROLA ALTA (SO)	art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013	3.000.000,00	2.210.452,84	140.435,00	REGIONALE	20,00	art. 1 c. 1 lett. d) D.M. 42/2013	5	NO
19	H51B06000440009	S.P. 101 "PONTOGLIO - CONFINE BERGAMASCO" - REALIZZAZIONE DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI PONTOGLIO. I LOTTO	PROVINCIA DI BRESCIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	PONTOGLIO (BS)	art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013	7.280.000,00	3.594.500,72	0,00	REGIONALE PROVINCIALE COMUNALE	7,40	art. 1 c. 1 lett. d) D.M. 42/2013	5	NO

LEGENDA

* Stato di esecuzione

art. 1 c. 2 lett. a) DM 42/2013	I lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione
art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013	I lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi
art. 1 c. 2 lett. c) DM 42/2013	I lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo

** Cause incompletezza dell'opera

art. 1 c. 1 lett. a) D.M. 42/2013	mananza di fondi
art. 1 c. 1 lett. b) D.M. 42/2013	cause tecniche
art. 1 c. 1 lett. c) D.M. 42/2013	sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
art. 1 c. 1 lett. d) D.M. 42/2013	Fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o di recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
art. 1 c. 1 lett. e) D.M. 42/2013	Mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

*** Possibile Utilizzo

1	Opera per la quale è possibile prevedere un utilizzo con la stessa destinazione d'uso inizialmente prevista e con ridimensionamento rispetto al progetto approvato
2	Opera per la quale è possibile prevedere un utilizzo con la stessa destinazione d'uso inizialmente prevista e senza ridimensionamento rispetto al progetto approvato
3	Opera per la quale è possibile prevedere un utilizzo con destinazione d'uso alternativa da quella inizialmente prevista e senza ridimensionamento rispetto al progetto approvato
4	Opera per la quale è possibile prevedere un utilizzo con destinazione d'uso alternativa da quella inizialmente prevista e con ridimensionamento rispetto al progetto approvato
5	Opera per la quale non è possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale